

Số: 31 /KL-TT

Long Thành, ngày 20 tháng 10 năm 2023.

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về việc thanh tra công trình xây dựng Trường Mầm non Tam An.**

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TT ngày 21/8/2023 của Chánh Thanh tra huyện Long Thành về việc thanh tra công trình xây dựng Trường mầm non Tam An, do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư. Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 05/10/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý dự án, Trường Mầm non Tam An.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 73/BC-ĐTT ngày 16/10/2023 của Đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra huyện Long Thành kết luận như sau:

**I. THÔNG TIN, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH DỰ ÁN**

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển chung của cả nước, huyện Long Thành cũng đã đạt được nhiều thành quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu được học, được bồi dưỡng kiến thức cho con em người dân là rất lớn. Huyện đã xác định ngoài đội ngũ giáo viên, còn có cơ sở vật chất, lớp học và trường học là yếu tố quan trọng, tác động mạnh mẽ đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Bởi vậy, việc tăng cường đầu tư xây dựng, mở rộng, xây mới cơ sở vật chất trường, lớp học luôn được UBND huyện Long Thành đặt là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, trong đó có việc đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Tam An nhằm phục vụ nhu cầu dạy và học cho nhân dân xã Tam An nói riêng và huyện Long Thành nói chung.

Công trình Trường Mầm non Tam An được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, với nội dung quy mô công trình:

a. Khối hành chính: quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng tầng trệt khoảng 382m<sup>2</sup>, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 753m<sup>2</sup>.

b. Khối lớp học 10 phòng: quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng tầng trệt khoảng 1.056m<sup>2</sup>, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2.032m<sup>2</sup>.

c. Công trình nhà phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khác

- Nhà xe giáo viên; Nhà bảo vệ; Cổng; Tường rào thoáng; Tường rào kín; Sân nền; Cây xanh, thảm cỏ; Sân trường, cột cờ; Sân đường nội bộ; Hệ thống cấp nước; Bể nước ngầm; Nhà che máy bơm; Hệ thống thoát nước; Hệ thống cấp điện; Trạm biến áp 3x25KVA; Hệ thống chống sét; Hệ thống PCCC.

d. Trang thiết bị của dự án.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH**

## 1. Gói thầu xây lắp

Công trình Trường Mầm non Tam An được UBND huyện Long Thành thực hiện tại các quyết định: Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 18/7/2019; Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 4802/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Trong đó giá trị dự toán xây dựng công trình 25.033.115.975 đồng, gồm: dự toán xây dựng 22.388.930.322 đồng (trong đó có chi phí xây dựng 17.008.532.742 đồng); chi phí quản lý dự án 501.472.767 đồng; chi phí tư vấn đầu tư 1.683.723.201 đồng; chi phí khác 249.924.361 đồng; dự phòng phí 209.065.324 đồng.

Ngày 08/10/2020, Ban Quản lý dự án có Quyết định số 252/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu xây lắp công trình Trường mầm non Tam An. Trong đó tên nhà thầu trúng thầu là Liên doanh Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Thiên An Phát – Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thành Thắng với giá trúng thầu là 16.609.969.000 đồng. Hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày. Ngày 09/10/2020, Ban Quản lý dự án ký hợp đồng số 15/HĐ-XL thi công xây dựng với Liên doanh Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Thiên An Phát – Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thành Thắng. Ngày 08/10/2021 và ngày 24/02/2022 Ban QLDA nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp và nghiệm thu hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng công trình. Ngày 31/12/2020, 26/5/2021, 21/7/2021 và ngày 05/10/2021 đơn vị thi công xuất hóa đơn giá trị gia tăng thanh toán Hợp đồng số 15/HĐ-XL.

- Về bố trí vốn, cấp vốn: Dự án thực hiện từ nguồn ngân sách huyện, được bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2020, 2021, thời gian bố trí vốn không quá 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án (năm 2020-2022) và dự án được cấp vốn đảm bảo theo tiến độ thực hiện theo quy định về đầu tư công.

- Về lựa chọn hình thức quản lý dự án của chủ đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án phù hợp theo Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 22/9/2015, Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện, năng lực thực hiện đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án và các quy định hiện hành.

- Các đơn vị thực hiện công trình: Đơn vị khảo sát – Công ty TNHH Vạn Kiến Hưng; Đơn vị thiết kế - Công ty TNHH MTV TV XD Bảo Kiến; Đơn vị thi công – Liên doanh Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Thiên An Phát – Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thành Thắng; Đơn vị giám sát – Công ty TNHH TV ĐT XD Vạn Kiến Hưng.

- Về năng lực của các nhà thầu tham gia thực hiện dự án đầu tư đảm bảo theo trình tự và quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư cùng các văn bản dưới luật.

- Về hồ sơ quản lý chất lượng công trình: Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình.

- Tiến độ thực hiện: Ngày khởi công 14/10/2020, ngày hoàn thành 09/8/2021 theo đúng tiến độ gia hạn hợp đồng. Đến ngày 08/10/2021 công trình được nghiệm thu.

Công tác thanh, quyết toán: Đến thời điểm thanh tra, Chủ đầu tư mới cung cấp các biên bản, phụ lục hợp đồng gửi phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện quyết toán. Hiện công trình đang được phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét trình UBND huyện quyết toán theo quy định.

Ngày 13/9/2023, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra hiện trạng công trình, nghi nhận Công trình thi công hoàn thành đúng theo hồ sơ thiết kế và xử lý kỹ thuật đã được UBND huyện phê duyệt. Tuy nhiên, có một số nội dung chưa đảm bảo, cụ thể:

- Mặt tiền khối lớp học bị thấm nước, sơn nước xuống màu.
- Sơn nước Cổng trường xuống màu.
- Tường khối lớp học bị rạn nứt.
- Tại vị trí rửa chén sử dụng không hiệu quả.
- Thiếu 01 chuông báo cháy.
- Cây xanh sân trường bị chết khoảng 50%.

Qua thanh tra đã đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công thực hiện khắc phục các thiếu sót trên.

Ngày 09/10/2023, Ban Quản lý dự án có Báo cáo số 306/BC-BQL về việc khắc phục tồn tại công trình Trường Mầm non Tam An. Trong đó, đối với nội dung xây lắp, ngày 06/10/2023 Chủ đầu tư cùng đơn vị sử dụng và đơn vị thi công đã khắc phục tồn tại theo ý kiến của Đoàn thanh tra.

## **2. Gói thầu thiết bị**

Thực hiện các Quyết định của UBND huyện số 3776/QĐ-UBND ngày 30/10/2019, số 4802/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 về thực hiện dự án Trường Mầm non Tam An. Trong đó có phê duyệt chi phí thiết bị với giá trị 3.593.193.692 đồng.

Tại Văn bản số 4233/SXD-QLXD ngày 17/8/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình có kiến nghị đối với các chi phí thiết bị trong dự toán đang được tạm tính để quản lý chi phí, chủ đầu tư phải tổ chức xác định giá theo đúng quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng để xác định giá gói thầu trước khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngày 09/11/2020, Ban Quản lý dự án có Quyết định số 283/QĐ-BQL về việc chỉ định gói thầu thẩm định giá thiết bị. Trong đó tên nhà thầu là Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai thực hiện thẩm định giá thiết bị theo đúng quy định hiện hành. Cùng ngày Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai có Chứng thư thẩm định giá số 3522/TĐG-CT với giá trị 6.096.452.700 đồng, trong đó: thiết bị dạy học, bàn ghế 5.325.455.000 đồng; thiết bị PCCC 572.242.000 đồng và trạm biến áp 198.755.700 đồng.

Ngày 04/12/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 7935/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 4802/QĐ-UBND ngày 31/8/2020. Trong đó điều chỉnh chi phí thiết bị với giá trị 6.096.452.700 đồng, lý do điều chỉnh do tăng chi phí thiết bị theo chứng thư thẩm định giá số 3522/TĐG-CT ngày 19/11/2020 của Công ty Thẩm định giá Đồng Nai.

Ngày 23/11/2020, Ban Quản lý dự án phối hợp cùng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện và Trường Mầm non Tam An làm việc và thống nhất cấu hình danh mục thiết bị cung cấp cho dự án.

Ngày 14/12/2020, Ban Quản lý dự án có Quyết định số 368/QĐ-BQL về việc chỉ định gói thầu thiết bị Trạm biến áp của công trình Trường mầm non Tam An. Trong đó tên nhà thầu cung cấp thiết bị là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Điện Minh Tâm Phát với giá trúng thầu là 198.755.700 đồng. Hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 150 ngày. Ngày 21/12/2020, Ban Quản lý dự án ký Hợp đồng số 07/HĐ-TB gói thầu thiết bị Trạm biến áp với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Điện Minh Tâm Phát. Ngày 10/5/2021 và ngày 02/6/2021, Ban Quản lý dự án lập biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và biên bản thanh lý hợp đồng với đơn vị cung cấp thiết bị. Ngày 11/5/2021, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Điện Minh Tâm Phát xuất hóa đơn giá trị gia tăng thanh toán Hợp đồng số 07/HĐ-TB.

Ngày 14/12/2020, Ban Quản lý dự án có Quyết định số 369/QĐ-BQL về việc chỉ định gói thầu thiết bị phòng cháy chữa cháy của công trình Trường mầm non Tam An. Trong đó tên nhà thầu cung cấp thiết bị là Công ty TNHH Xây dựng – Phòng cháy chữa cháy D.N.F với giá trúng thầu là 572.242.000 đồng. Hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 150 ngày. Ngày 22/12/2020, Ban Quản lý dự án ký Hợp đồng số 19/HĐKT-DNF/2020 gói thầu thiết bị phòng cháy chữa cháy với Công ty TNHH Xây dựng – Phòng cháy chữa cháy D.N.F. Ngày 09/8/2021 và ngày 22/12/2021, Ban Quản lý dự án lập biên bản nghiệm thu hạng mục cung cấp thiết bị hoàn thành đưa vào sử dụng và thanh lý hợp đồng với đơn vị cung cấp thiết bị. Ngày 01/12/2021, Công ty TNHH Xây dựng – Phòng cháy chữa cháy D.N.F xuất hóa đơn giá trị gia tăng thanh toán Hợp đồng số 19/HĐKT-DNF/2020.

Ngày 30/12/2020, Ban Quản lý dự án có Quyết định số 406/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu thiết bị dạy học, bàn ghế của

công trình Trường mầm non Tam An. Trong đó tên nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo Dục Thành Kiên với giá trúng thầu là 5.317.779.000 đồng. Hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Cùng ngày, Ban Quản lý dự án ký hợp đồng số 33/HĐ-TB gói thầu thiết bị dạy học, bàn ghế với Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo Dục Thành Kiên. Ngày 30/11/2021 và ngày 20/12/2021, Ban Quản lý dự án lập biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng và thanh lý hợp đồng với đơn vị cung cấp thiết bị. Ngày 31/5/2021 và ngày 12/12/2021, Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo Dục Thành Kiên xuất hóa đơn giá trị gia tăng thanh toán Hợp đồng số 33/HĐ-TB.

Đối với gói thầu thiết bị đã được Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai thẩm định giá trị tại sản. Do đó, Đoàn thanh tra chỉ kiểm tra chủng loại, quy cách hàng hóa và số lượng so với Chứng thư thẩm định của Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai.

Ngày 13/9/2023, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra hiện trạng trang thiết bị, ghi nhận các mặt hàng đầy đủ theo Hợp đồng số 33/HĐ-TB. Tuy nhiên, có một số thiết bị chưa đảm bảo chủng loại, quy cách hàng hóa so với Chứng thư thẩm định, cụ thể:

- Giường y tế tại phòng y tế số lượng 01 cái với chất liệu là Inox 304 nhưng qua kiểm tra thực tế có chất liệu là Inox 201.

- Tủ Inox đựng soong nồi tại phòng bếp ăn với số lượng 02 cái nhưng qua kiểm tra thực tế là không có, đại diện đơn vị cung ứng thiết bị giải trình cho rằng đã thực hiện cung cấp thay bằng kệ phơi soong nồi, qua kiểm tra nhận thấy có dư 02 kệ soong nồi đúng như giải trình của đơn vị cung ứng thiết bị.

- Phán, giường ngủ của trẻ với số lượng 295 cái với chất liệu khung Inox 304 nhưng qua kiểm tra có chất liệu khung sắt pha kẽm.

- Cốc uống nước của trẻ với số lượng 295 cái với chất liệu Inox 304 nhưng qua kiểm tra phần quai cầm cốc không phải Inox 304.

- Một số thiết bị đến nay Trường Mầm non Tam An chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết, cụ thể:

- + Thiết bị chưa sử dụng: nồi áp xuất, máy giặt, bình ủ nước, thùng nước có vòi. Đối với bình ủ nước và thùng nước có vòi có cùng chủng loại chỉ khác nhau tên gọi, hiện trạng không sử dụng nhưng được trang bị mỗi lớp mỗi loại 02 cái (mỗi lớp có 04 cái).

- + Thiết bị được cấp nhiều, sử dụng không hết: ấm Inox 5 lít pha sữa sử dụng 10/20 cái (50%), tủ đồ dùng cá nhân, mỗi lớp cấp 02 bộ, mỗi bộ 40 ô, như vậy mỗi lớp sử dụng 1 bộ 40 ô là đủ cho số lượng trẻ của lớp, dư 01 bộ không dùng; Đàn Organ mỗi lớp được cấp 01 cây đàn và phòng giáo dục nghệ thuật cấp 08 cái. Tuy nhiên phần lớn số lượng đàn không dùng đến.

- Thiết bị tại phòng thư viện được trang bị theo danh mục gồm: kệ thư viện 04 cái; tủ trưng bày sách 01 cái; bàn mẫu giáo 05 cái và ghế mẫu giáo 20 cái. Qua kiểm tra không có phòng thư viện, các thiết bị này được Nhà trường trưng bày cho các cháu sử dụng tại Cầu thang của Trường.

Qua thanh tra đã làm việc với các đơn vị, cá nhân liên quan, ghi nhận:

- Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện cho biết đến thời điểm hiện nay, Trường Mầm non đạt Chuẩn quốc gia thì không có hạng mục phòng Thư viện.

- Ban Quản lý dự án cho biết:

+ Về phòng Thư viện: theo mục 5.3.1 Tiêu chuẩn TCVN 3907:2011 Khối phục vụ học tập bao gồm: phòng Giáo dục thể chất, phòng Giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng không có quy định về phòng Thư viện. Qua rà soát hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt thì đơn vị tư vấn thiết kế đã thiết kế bản vẽ đúng theo TCVN 3907:2011;

+ Về đầu tư thiết bị thư viện trong dự án: theo nhu cầu sử dụng của Nhà trường tại Biên bản làm việc thống nhất danh mục thiết bị sử dụng của trường Mầm non Tam An và được sự chấp thuận của UBND huyện Long Thành trong phụ lục danh mục kèm theo Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Tam An. Do đó Ban Quản lý dự án huyện Long Thành đã đầu tư cung cấp thêm phần thiết bị phục vụ cho thư viện của trường;

+ Việc đề xuất cấp thiết bị cho dự án nhưng chưa sử dụng, sử dụng ít, sử dụng không hiệu quả như đã nêu trên. Ban Quản lý dự án thực hiện cung cấp theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Trước khi thực hiện dự án có khảo sát, có lấy ý kiến và được thống nhất của phòng Giáo dục – Đào tạo, Trường Mầm non Tam An. Đơn vị thụ hưởng ký biên bản thống nhất danh mục số lượng, cấu hình thiết bị của dự án, về số lượng do đơn vị thụ hưởng xác định và đề xuất. Sau khi thống nhất của đơn vị thụ hưởng, Ban Quản lý dự án làm việc và thống nhất với phòng Giáo dục – Đào tạo và trình đề xuất thực hiện số lượng, cấu hình đã thống nhất với các đơn vị.

+ Đối với nội dung Cốc uống nước của trẻ, qua kiểm tra thì phân công thư cũng không nói rõ tay cầm là Inox 304 và đơn vị cung cấp cũng giải trình là trong quá trình thi công tay cầm bị nhiễm từ. Ban Quản lý dự án rút kinh nghiệm nội dung này và trong các trường hợp khác sẽ nêu rõ trong cấu hình khi cung cấp thiết bị.

+ Ngày 09/10/2023, Ban Quản lý dự án có Báo cáo số 306/BC-BQL về việc khắc phục tồn tại công trình Trường Mầm non Tam An. Trong đó, đơn vị cung cấp thiết bị đã thực hiện sửa chữa, thay thế các thiết bị chưa đúng theo hồ sơ nghiệm thu và thanh lý như trong biên bản thanh tra, gồm: 01 Giường y tế; 02 Tủ Inox đựng soong nồi và 295 Phần, giường ngủ của trẻ, bàn giao cho đơn vị sử dụng.

- Trường Mầm non Tam An: Khi Ban Quản lý dự án lấy ý kiến nhu cầu sử dụng trang thiết bị, Nhà trường đã ký biên bản thống nhất nhưng không kiểm tra cụ

thể về số lượng trang thiết bị. Sau khi tiếp nhận thiết bị có một số thiết bị nhiều sử dụng không hết, hiện còn tồn chưa sử dụng. Về Đàn Organ trang bị cho mỗi lớp một cây đàn nhưng hiện nay giáo viên của Trường chỉ có 01 giáo viên biết sử dụng đàn nên cũng có hạn chế trong việc sử dụng thiết bị này. Về thiết bị phòng thư viện được Nhà trường trưng bày cho các cháu sử dụng tại Cầu thang của Trường, Nhà trường sẽ rút kinh nghiệm trong việc này.

Về chi phí lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị: Chủ đầu tư thanh toán, quyết toán cao hơn giá trị dự toán được duyệt (giá trị được duyệt 12.575.875 đồng; giá trị thanh toán, quyết toán 12.802.000 đồng).

### III. KẾT LUẬN

Công trình Trường Mầm non Tam An được UBND huyện Long Thành phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015 nhưng đến năm 2020 mới phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi phí, dẫn đến một số hạng mục có sự điều chỉnh như diện tích sử dụng đất, quy mô đầu tư, nội dung đầu tư, do đó có phát sinh tăng chi phí mức vốn đầu tư, cụ thể là chi phí thiết bị tăng từ 3.593.193.692 đồng lên 6.096.452.700 đồng và một số chi phí khác.

#### 1. Đối với gói thầu xây lắp

Công trình Trường Mầm non Tam An được chủ đầu tư thực hiện đảm bảo theo quy định, công trình thi công hoàn thành cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế, chất lượng công trình tự khi bàn giao đưa vào sử dụng đến thời gian kiểm tra bằng trực quan không ghi nhận hiện tượng lún, biến dạng... Hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường. Tình trạng chung của công trình là ổn định không ghi nhận hiện tượng bất thường. Tuy nhiên, có một số hạng mục qua thời gian sử dụng có hiện tượng xuống cấp như: sơn nước xuống màu, tường bị thấm nước, tường bị rạn nứt, lắp đặt thiếu 01 chuông báo cháy... Đoàn thanh tra đã đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công thực hiện khắc phục các thiếu sót trên. Đến nay đơn vị thi công đã khắc phục tồn tại theo ý kiến của Đoàn thanh tra.

Công tác thanh, quyết toán: Đến thời điểm thanh tra, công trình đang được phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện quyết toán, công trình thực hiện quyết toán chậm theo quy định. **Trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý dự án.**

#### 2. Gói thầu thiết bị

Đối với gói thầu thiết bị của dự án được Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai thẩm định giá trị tại sản tại Chứng thư thẩm định giá số 3522/TĐG-CT ngày 19/11/2020 với giá trị 6.096.452.700 đồng, trong đó: thiết bị dạy học, bàn ghế 5.325.455.000 đồng; thiết bị PCCC 572.242.000 đồng và trạm biến áp 198.755.700 đồng.

Công tác phối hợp giữa Chủ đầu tư, phòng Giáo dục – Đào tạo và Trường Mầm non Tam An trong việc đề xuất nhu cầu sử dụng thiết bị chưa tốt, dẫn đến việc đề xuất số lượng thiết bị nhiều hơn nhu cầu sử dụng thực tế, hiện nay còn một số thiết bị chưa sử dụng, hoặc sử dụng không hết như đã nêu trong phần kết quả thanh tra.

- Việc các thiết bị chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết, trong đó có thiết bị điện tử là đàn Organ, tủ đồ dùng cá nhân, âm Inox pha sữa, nồi áp xuất, máy giã, bình ủ nước, thùng nước có vòi...v.v, đơn vị sử dụng thiết bị không báo cáo, kiến nghị đến cấp thẩm quyền xử lý, gây lãng phí thiết bị. **Trách nhiệm này của Hiệu trưởng trường Mầm non Tam An.**

- Trường Mầm non đạt Chuẩn quốc gia không có hạng mục phòng Thư viện. Tuy nhiên, trong dự án có trang bị thiết bị cho phòng thư viện, những thiết bị này được trưng bày cho các cháu sử dụng tại Cầu thang của Trường là chưa hiệu quả. **Trách nhiệm này thuộc về Ban Quản lý dự án, phòng Giáo dục – Đào tạo huyện và Trường Mầm non Tam An** (các đơn vị đã thống nhất xác định cấu hình danh mục thiết bị của dự án tại Biên bản ngày 23/11/2020).

Về nội dung thực hiện gói thầu thiết bị:

- Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo Dục Thành Kiên đã cung cấp đầy đủ các mặt hàng theo hợp đồng đã ký số 33/HĐ-TB ngày 30/12/2020 với Ban Quản lý dự án huyện. Tuy nhiên, có một số thiết bị chưa đảm bảo chủng loại theo hợp đồng, cụ thể: Giường y tế, phản giương ngủ cho trẻ không đúng chất liệu Inox 304, Tủ Inox đựng soong nồi chưa đúng thiết kế theo hợp đồng. Đoàn thanh tra đã đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công thực hiện khắc phục các thiếu sót trên. Đến nay đơn vị cung ứng đã thực hiện khắc phục tồn tại theo ý kiến của Đoàn thanh tra.

- Đối với thiết bị bình ủ nước, thùng nước có vòi có cùng chủng loại chi khác nhau tên gọi, hiện trạng không sử dụng nhưng được trang bị mỗi lớp mỗi loại 02 cái (mỗi lớp có 04 cái). Đề nghị Ban Quản lý dự án nghiên cứu, xem xét lại hạng mục này, tránh phát sinh trong thời gian tới làm tăng chi phí của các dự án được đầu tư mới.

Về chi phí lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị: Chủ đầu tư thanh toán, quyết toán cao hơn giá trị dự toán được duyệt 226.125 đồng (giá trị được duyệt 12.575.875 đồng; giá trị thanh toán, quyết toán 12.802.000 đồng).

**Trách nhiệm này thuộc về Ban Quản lý dự án.**

#### **IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

Từ kết luận trên, Chánh Thanh tra huyện yêu cầu:

**1. Đối với Giám đốc Ban Quản lý dự án:** tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến những thiếu sót như đã nêu trong phần kết luận. Phối hợp với Trường Mầm non Tam An và đơn vị thi công trồng lại số cây xanh đã chết để tạo bóng mát cho các cháu.

#### **2. Đối với Trưởng phòng Giáo dục – đào tạo:**

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cán bộ phụ trách thiết bị Mầm non và Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam An liên quan đến việc đề xuất số lượng thiết bị nhiều hơn nhu cầu sử dụng thực tế, hiện nay còn một số thiết bị chưa sử dụng, hoặc sử dụng không hết như đã nêu trong phần kết quả thanh tra.



- Phối hợp Trường Mầm non Tam An và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê các trang thiết bị dôi dư mà đơn vị không sử dụng hết so với nhu cầu, tham mưu báo cáo đề xuất UBND huyện điều tiết cho các đơn vị trường học khác trực thuộc có nhu cầu sử dụng, tranh tình trạng không sử dụng gây lãng phí tài sản.

**3. Đối với phòng Tài chính – Kế hoạch:** Khi thực hiện quyết toán công trình, xem xét cắt giảm số tiền 226.125 đồng của Ban Quản lý dự án, do đơn vị thực hiện thanh toán chi phí lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị cao hơn giá trị dự toán được duyệt

**4. Đối với phòng Văn Hóa – Thông tin huyện:** Thực hiện đăng tải Kết luận thanh tra này trên cổng thông tin điện tử huyện Long Thành theo quy định tại Khoản 1, Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

**5. Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 23/QĐ-TT:** Tham mưu Chánh Thanh tra huyện tổ chức việc công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại Khoản 1, Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính Phủ.

**6. Thanh tra huyện kiến nghị Chủ tịch UBND huyện:** ban hành văn bản chỉ đạo các trường trực thuộc huyện rút kinh nghiệm chung trong việc xác định nhu cầu mua sắm và sử dụng trang thiết bị do ngân sách nhà nước đầu tư cho các trường để không xảy ra lãng phí tài sản.

Trên đây là kết luận thanh tra công trình xây dựng Trường mầm non Tam An; Thanh tra huyện báo cáo Chủ tịch UBND huyện; yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Kết luận lên Chủ tịch UBND huyện (đồng gửi Thanh tra huyện) trước ngày 15/11/2023./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- Huyện ủy Long Thành;
- Chủ tịch UBND huyện (báo cáo);
- Phòng Giáo dục – Đào tạo;
- Phòng VH-TT (đăng tải trên trang TTĐT huyện);
- Ban Quản lý dự án;
- Trường Mầm non Tam An;
- ĐTT theo QĐ số 23/QĐ-TT ngày 21/8/2023;
- Lưu VT-Hsơ.

**CHÁNH THANH TRA**



*[Handwritten Signature]*

**Trần Đình Khôi**

**PHỤ LỤC SỐ 01**  
**TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH TẾ**  
(Kèm theo Kết luận thanh tra số 01./KL-TT ngày 20./10/2023 của Chánh Thanh tra huyện)

STT	Đơn vị/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Tổng giá trị vi phạm		Kiến nghị xử lý								Ghi chú	
			Tiền (đ)	Đất (m <sup>2</sup> )	Kiến nghị thu hồi				Xuất toán	Giảm trừ quyết toán	Xử lý khác			
					Về NSNN		Về đơn vị (không phải NSNN)							
					Tiền (đ)	Đất (m <sup>2</sup> )	Tiền (đ)	Đất (m <sup>2</sup> )						Tiền (đ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1	Ban QLDA huyện	Chậm nộp hồ sơ quyết toán												
		Thanh toán chi phí lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị cao hơn giá trị dự toán được duyệt	226.125							226.125				
<b>Tổng cộng</b>			<b>226.125</b>							<b>226.125</b>				

UBND HUYỆN LONG THÀNH  
THANH TRA HUYỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHỤ LỤC SỐ 02**  
**TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM**  
(Kèm theo Kết luận thanh tra số .ĐL./KL-TT ngày 09./10/2023 của Chánh Thanh tra huyện)

STT	Đơn vị/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>CÁ NHÂN</b>					
1	Giám đốc Ban QLDA	Chậm nộp hồ sơ quyết toán; Thanh toán chi phí ập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị cao hơn giá trị dự toán được duyệt	Rút kinh nghiệm			
2	Viên chức Ban QLDA phụ trách thiết bị	Nghiệm thu thiết bị chưa đảm bảo chủng loại theo hợp đồng (đã thực hiện khắc phục)	Rút kinh nghiệm			
3	Hiệu trưởng Trường Mầm	Sử dụng các trang thiết bị chưa đạt hiệu	Rút kinh			

	non Tam An	quả, còn một số thiết bị chưa sử dụng nhưng không báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định	nhghiệm			
4	Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam An	Trường Mầm non không có hạng mục phòng Thư viện, nhưng dự án có trang bị thiết bị cho phòng thư viện sử dụng chưa hiệu quả	Rút kinh nghiệm			
5	Công chức phòng GD-ĐT phụ trách thiết bị Mầm non		Rút kinh nghiệm			
<b>II</b>	<b>TỔ CHỨC</b>					

UBND HUYỆN LONG THÀNH  
THANH TRA HUYỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHỤ LỤC SỐ 02**  
**TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH,**  
**PHÁP LUẬT HOẶC VĂN BẢN, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH**  
(Kèm theo KLTT số .01./KL-TT ngày 02/10/2023 của Chánh Thanh tra huyện)

STT	Nội dung kiến nghị	Thông tin về văn bản kiến nghị hoàn thiện			Ghi chú
		Số văn bản	Ngày, tháng, năm văn bản	Cơ quan ban hành	
1	2	3	4	5	6
I	KIẾN NGHỊ BÃI BỎ				
	Không có				
II	KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG				
	Không có				
III	KIẾN NGHỊ BAN HÀNH MỚI				
	Không có				

