

Số: 12552/KL - UBND

Long Thành, ngày 08 tháng 11 năm 2021

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về đầu tư xây dựng cơ bản công trình Trường Mầm non Hoa Mai.**

Thực hiện Quyết định số 8908/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long thành về việc thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản công trình Trường Mầm non Hoa Mai, do Ban Quản lý dự án huyện Long Thành làm chủ đầu tư.

Xét Báo cáo số 26/BC-ĐTT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận như sau:

**I. KHÁI QUÁT CHUNG:**

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển chung của cả nước, huyện Long Thành cũng đã đạt được nhiều thành quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu được học, được bồi dưỡng kiến thức của con em người dân là rất lớn. Huyện Long Thành đã xác định ngoài đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, lớp học, trường học là yếu tố quan trọng, tác động mạnh mẽ đến chất lượng giáo dục của các nhà trường. Bởi vậy, việc tăng cường đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở vật chất trường, lớp học luôn được Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đặt là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, trong đó có việc đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Hoa Mai nhằm phục vụ nhu cầu dạy và học là rất cần thiết cho nhân dân tại thị trấn Long Thành nói riêng và huyện Long Thành nói chung.

**II. KẾT QUẢ THANH TRA:**

**1. Thông tin, đặc điểm tình hình dự án**

Công trình xây dựng Trường Mầm non Hoa Mai được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 6790/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 với nội dung quy mô đầu tư: Công trình cấp III gồm hai tầng với tổng diện tích xây dựng 906,44m<sup>2</sup>, chiều cao công trình là 10,2m, hàng lang rộng 2,4m. Kết cấu móng, cột, đà kiềng, sàn, dầm, sàn mái, cầu thang, sê nô bê tông cốt thép. Tường xây gạch ống câu gạch thẻ dày 200, tường vách ngăn dày 100, tường trong phòng học và phòng vệ sinh ốp gạch Ceramic 250x400mm cao 1,5m viên trên cùng có viền, tường hiên chơi ốp gạch Ceramic 250x400mm cao 1,2m viên trên cùng có viền, phần còn lại bả matic sơn nước toàn bộ. Mái lợp tôn mạ màu dày 0,45mm, xà gồ thép C50x100x20x1.8 khoảng cách 900mm gác lên tường thu hồi xây gạch ống câu gạch thẻ dày 200 tô trát toàn bộ. Nền lát gạch Ceramic 250x250 chống trượt. Lan can hành lang xây tường kết hợp với khung inox, lan can cầu thang bằng inox. Bạc tam

cấp ốp đá Granite. Cửa đi, cửa sổ khung sắt kính, cửa nhà vệ sinh khung nhôm kính mờ. Hệ thống điện, nước được bố trí hợp lý theo bản vẽ thiết kế. Tổng mức đầu tư 6.988.603.255 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 5.161.630.215 đồng và chi phí thiết bị là 534.805.000 đồng, còn lại là các chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng.

Ngày 04 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Hoa Mai, với nội dung quy mô đầu tư: Công trình dân dụng thuộc nhóm C, quy mô công trình:

a. Khối lớp học 4 phòng (02 tầng): quy mô hai tầng trong đó bao gồm 04 phòng học và hành lang lưu thông ngang, lưu thông đứng, ngoài ra tại các tầng bố trí các khu vệ sinh riêng cho từng tầng. Tổng diện tích xây dựng 906,44m<sup>2</sup>; Nhà khung kết cấu bê tông cốt thép toàn khối, tường xây gạch không nung, nền lát gạch Ceramic 400x400, mái lợp tôn mạ màu, xà gồ thép, tường thu hồi chịu lực dày 200 xây gạch không nung, tường tô trát, bả matic sơn nước. Tam cấp và bậc cầu thang xây gạch không nung, mặt bậc lát đá Granite tự nhiên. Hệ thống cửa đi, cửa sổ khung sắt lắp kính dày 5mm có song sắt bảo vệ bằng thép hộp. Khu vệ sinh cửa đi bằng nhôm kính, cửa sổ sắt kính, trần tôn lạnh, nền lát gạch Ceramic 250x250 chống trượt, tường ốp toàn bộ gạch Ceramic 250x400 cao 1,6m. Hệ thống đèn trong nhà sử dụng đèn led, hệ thống điện được bố trí đầy đủ, phù hợp theo quy định. Hệ thống nước trong nhà được bố trí đầy đủ.

b. Nhà bảo vệ: Diện tích chiếm đất xây dựng khoảng 13,8m<sup>2</sup>; Kết cấu khung sàn bê tông cốt thép chịu lực đỡ tại chỗ, sàn mái bê tông cốt thép trên lợp tôn mạ màu dày 0,45mm, xà gồ thép C400x80x20x1,2 gác lên tường thu hồi xây gạch không nung dày 200. Tường xây gạch không nung, tô trát hoàn thiện, bả matic, sơn nước toàn bộ, nền lát gạch Ceramic 400x400, cửa đi, cửa sổ khung sắt kính có hoa sắt bảo vệ, cửa sổ sử dụng cửa sổ lùa.

c. Cổng tường rào: chiều dài khoảng 203,8m. Kết cấu móng, cột, đà kiềng bê tông cốt thép xây kê chắn đất, tường rào xây gạch không nung, tô trát, bả matic, sơn nước toàn bộ; cổng chính và cổng phụ bằng thép hình, sơn dầu. Trụ cổng bê tông cốt thép.

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2443/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình. Trong đó điều chỉnh nội dung Khoản 6, 8, 12, 15 Điều 1 Quyết định số 6790/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013, cụ thể:

- Khối lớp học 4 phòng (02 tầng): diện tích chiếm đất xây dựng 518,4m<sup>2</sup>. Tổng diện tích xây dựng 902m<sup>2</sup>, chiều cao công trình là 10,2m. Kết cấu khung sàn bê tông cốt thép chịu lực đỡ tại chỗ. Sàn mái bê tông cốt thép trên lợp tôn mạ màu 0,45mm, xà gồ thép C50x100x16x1,6 gác lên tường thu hồi xây gạch không nung dày 200 tô trát toàn bộ. Cầu thang bê tông cốt thép đỡ tại chỗ bậc xây gạch không nung trên lát đá Granite, lan can cầu thang bằng inox. Tường bao che xây gạch không nung tô trát, bả matic, sơn nước toàn bộ. Toàn bộ tường trong nhà, tường sân chơi của trẻ ốp gạch

Ceramic 250x400 cao 1,2m đến 1,6m. Nền lát gạch Granite 400x400, bậc tam cấp lát đá Granite, cửa đi, cửa sổ khung sắt kính. Khu vệ sinh sàn lát gạch 250x250 nhám chống trượt, tường vệ sinh ốp gạch Ceramic 250x400 cao 1,6m, cửa đi bằng nhôm kính, cửa sổ lật khung sắt kính. Hệ thống đèn trong nhà sử dụng đèn led, hệ thống điện được bố trí đầy đủ, phù hợp theo quy định. Hệ thống nước trong nhà được bố trí đầy đủ.

- Nhà bảo vệ: quy mô 1 tầng với diện tích xây dựng 12m<sup>2</sup>. Kết cấu khung sàn bê tông cốt thép chịu lực đỡ tại chỗ, sàn mái bê tông cốt thép trên lợp tôn mạ màu dày 0,45mm, xà gồ thép C50x100x14x1,4 gác lên tường thu hồi xây gạch không nung dày 200 tô trát toàn bộ. Tường xây gạch không nung, tô trát, bả matic, sơn nước toàn bộ. Nền lát gạch Ceramic 400x400, cửa đi, cửa sổ khung sắt kính.

- Cổng, tường rào: chiều dài khoảng 194m. Cổng rộng 4,6m bằng sắt, sơn dầu, cổng phụ rộng 1,25m khung thép hộp sơn trắng kẽm trên có song sắt, dưới ốp tôn phẳng sơn dầu.

- Tổng mức đầu tư: 8.064.671.027 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 5.707.781.403 đồng và chi phí thiết bị là 539.805.000 đồng, còn lại là các chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng 856.498.401 đồng.

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Ban Quản lý dự án có Quyết định số 658/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu xây lắp. Trong đó tên công ty trúng thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Đại với giá trúng thầu 5.871.111.000 đồng, hình thức hợp đồng trọn gói và thời gian tối đa để thực hiện dự án là 180 ngày.

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Sở Tài chính có Văn bản số 6652/STC-GCS về việc thẩm định giá tài sản Nhà nước gói thầu thiết bị đồ dùng dạy học thuộc công trình Trường Mầm non Hoa Mai.

Trên cơ sở thẩm định giá của Sở Tài chính, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Ban Quản lý dự án ban hành Quyết định số 930/QĐ-BQL về việc điều chỉnh cơ cấu chi phí (dự toán), trong đó điều chỉnh cơ cấu chi phí dự án Trường Mầm non Hoa Mai theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể: điều chỉnh tăng chi phí thiết bị lên 978.445.000 đồng và giảm chi phí dự phòng xuống còn 417.858.401 đồng, các chi phí khác vẫn giữ nguyên.

Ngày 05 ngày 12 tháng 2019, Ban Quản lý dự án ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết kế xây dựng An Toàn Phát cung cấp thiết bị với giá trị hợp đồng 978.445.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Ban Quản lý dự án ban hành Thông báo số 46/TB-BQL về việc triển khai thi công công trình Trường Mầm non Hoa Mai.

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

## **2. Kiểm tra về trình tự thủ tục thực hiện dự án**

### **a. Về gói thầu xây lắp**

- Về chủ trương đầu tư, bố trí vốn: Chủ đầu tư trình phê duyệt đúng theo Khoản 1 Điều 106 của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và khoản 3 Điều 68 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Ngày 17 tháng 12 năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành ban hành Quyết định số 6790/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mầm non Hoa Mai. Do Ủy ban nhân dân huyện không bố trí kinh phí nên công trình không thể tiến hành phê duyệt các bước tiếp theo. Đến ngày 04 ngày 3 tháng 2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 tháng 2014.

- Việc lựa chọn nhà thầu: Nhà thầu xây dựng Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đại có đủ pháp nhân, năng lực thực hiện việc đấu thầu xây dựng công trình.

- Việc lựa chọn hình thức quản lý dự án của chủ đầu tư: Chủ đầu tư tự thực hiện việc quản lý dự án công trình xây dựng.

- Về công tác nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng: chủ đầu tư thực hiện việc nghiệm thu bàn giao công trình vào sử dụng theo quy định đã được phòng Quản lý đô thị kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tại văn bản số 1578/P.QLĐT ngày 19 tháng 8 năm 2020. Đối với công tác lập và nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán đúng theo Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

- Công tác thanh toán: Đến thời điểm kiểm tra chủ đầu tư đã thanh toán cho dự án này với số tiền 7.687.180.000 đồng, được Kho bạc Nhà nước huyện Long thành xác nhận tại bản đối chiếu số liệu thanh toán ngày 11 tháng 11 năm 2020.

b. Đối với công tác mua sắm trang thiết bị:

Thực hiện Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình. Trong đó có chi phí thiết bị là 539.805.000 đồng. Đến ngày 29 tháng 11 năm 2019, Ban Quản lý dự án ban hành Quyết định số 930/QĐ-BQL về việc điều chỉnh tăng chi phí thiết bị lên 978.445.000 đồng và giảm chi phí dự phòng xuống còn 417.858.401 đồng.

- Ban Quản lý dự án chỉ định thầu cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiết kế xây dựng An Toàn Phát thực hiện công tác cung cấp và lắp đặt thiết bị theo Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ và ký kết tại Hợp đồng cung cấp thiết bị số 08/HĐ-TB ngày 05 tháng 12 năm 2019 giữa Ban Quản lý dự án và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiết kế xây dựng An Toàn Phát. Qua kiểm tra chủng loại và đơn giá thiết bị trong hợp đồng đã ký phù hợp với chứng thư thẩm định giá số 315/TĐT-CT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Công ty cổ phần thẩm định giá đồng Nai.

### 3. Kiểm tra thực tế xây dựng công trình

Qua kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng, ghi nhận:

- Về gói thầu xây lắp: Qua kiểm tra việc xây dựng, phân khối lượng công trình đúng theo thiết kế, đúng bản vẽ hoàn công công trình.

- Về trang thiết bị dạy học

+ Về số lượng đầy đủ theo biên bản bàn giao cho trường;

+ Về chủng loại có một số mặt hàng chưa đúng theo danh mục thiết bị, cụ thể:

S T T	Tên thiết bị	Chủng loại theo danh mục	Chủng loại theo kiểm tra	Số lượng
1	Giá phơi khăn mặt	Kích thước: 1000x450x900mm Vật liệu: Inox 304	Kích thước: 1000x400x900mm Vật liệu: Inox SH 201	6 cái
2	Cốc uống nước	Vật liệu: Inox 304	Vật liệu: Inox 201	145 cái

+ Về giá để đồ chơi và học liệu kích của trẻ thước 1200x300x950mm, chất liệu bằng gỗ thông hoặc cao su ghép qua tấm sậy, mặt lưng bằng ván công nghiệp. Toàn bộ sơn PU sơn 5 lớp mặt ngoài và 02 lớp ở bên trong, sơn nhiều màu, có vẽ trang trí các hình, có bánh xe di chuyển, số lượng 20 cái với đơn giá 9.855.000đồng/cái chưa phù hợp với mặt hàng tương tự về kích thước và chất liệu.

Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Đoàn Thanh tra đã làm việc với Ban Quản lý dự án, ghi nhận:

- Về trang thiết bị dạy học

+ Giá phơi khăn mặt không đúng kích thước và chủng loại với số lượng 06 cái đơn giá 2.500.000đồng/cái: Ban Quản lý dự án nhận thiếu sót, không kiểm tra chất liệu Inox và đo lại kích thước dẫn đến sai sót. Ban Quản lý dự án cho biết việc sai sót này không ảnh hưởng đến công năng sử dụng, nhưng sai khác với hồ sơ được duyệt và hợp đồng đã ký, đơn vị xin nhận thiếu sót và yêu cầu đơn vị cung cấp hoàn trả lại phần chênh lệch mỗi cái 400.000đồng. Số tiền chênh lệch Ban Quản lý dự án sẽ thu hồi của đơn vị cung cấp và hoàn trả lại ngân sách 2.400.000 đồng.

+ Về cốc uống nước: Quản lý dự án cho biết: qua tham khảo giá thực tế thị trường thì giá cốc uống nước chất liệu Inox 201 có giá 25.000 đồng/cái (giá này đã bao gồm thuế phí phát sinh). Như vậy, chênh lệch giá giữa cốc uống nước Inox 304 và cốc uống nước Inox 201 là 10.000 đồng/ cái. Tổng số tiền chênh lệch 145 cốc là 1.450.000 đồng. Ban Quản lý dự án có trách nhiệm thu hồi của đơn vị cung cấp và nộp trả ngân sách huyện.

+ Giá để đồ chơi và học liệu của trẻ với số lượng 20 cái đơn giá 9.855.000đồng/cái chưa phù hợp: Qua kiểm tra, đối chiếu với chủng loại hàng hóa tương đồng, Ban Quản lý dự án và đơn vị cung cấp thấy được sự chênh lệch về giá theo chứng thư thẩm định và thực tế trên thị trường, hai bên thống nhất lại giá trị của

thiết bị là 4.545.000đồng/cái. Số tiền chênh lệch Ban Quản lý dự án sẽ thu hồi của đơn vị cung cấp và hoàn trả lại ngân sách 106.200.000 đồng.

Qua làm việc, Ban Quản lý dự án huyện đã thống nhất nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền 110.050.000 đồng, gồm:

- 2.400.000 đồng tiền chênh lệch 06 cái Giá phơi khăn mặt không đúng chất liệu và kích thước theo hợp đồng cung cấp;
- 106.200.000 đồng tiền chênh lệch về giá 20 cái Giá để đồ chơi và học liệu của trẻ theo chứng thư thẩm định và thực tế trên thị trường;
- 1.450.000 đồng tiền chênh lệch về giá 145 cái Cốc uống nước không đúng chất liệu theo hợp đồng cung cấp.

Ngày 02 tháng 11 năm 2021, ông Lê Hoàng Sơn – Viên chức thuộc Ban Quản lý dự án huyện, phụ trách thiết bị các dự án công trình do Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư có bản giải trình về sai sót trong việc nghiệm thu, tiếp nhận trang thiết bị của dự án, trong đó ông Sơn giải trình do gói thầu được triển khai cùng lúc với nhiều gói thầu và cuối năm 2019 nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch năm và tiến độ thực hiện của dự án; đồng thời số lượng chi tiết của mỗi gói thầu thiết bị (đặc biệt là đối với danh mục thiết bị trường Mầm non là rất nhiều và chi tiết nhỏ) dẫn đến việc khi bàn giao nghiệm thu không phát hiện được sai sót đối với kích thước của thiết bị, cụ thể: giá phơi khăn mặt (Inox 304) và cốc uống nước (Inox 201). Hiện Ban Quản lý dự án đã yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả lại chênh lệch giá do sai khác về kích thước và chất liệu hàng hóa; Đối với đơn giá của thiết bị giá để đồ dùng dạy học, do cùng thời điểm cuối năm triển khai cùng lúc nhiều gói thầu thiết bị nên không kiểm soát được đơn giá từng loại thiết bị dẫn đến thiếu sót khách quan khi không đối chiếu được giá từng thiết bị so với giá thị trường mà chỉ căn cứ trên chứng thư thẩm định giá. Ban Quản lý dự án đã yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả lại chênh lệch giá do đối chiếu với chủng loại hàng hóa tương đồng.

### **III. KẾT LUẬN:**

#### **1. Về trình tự, thủ tục thực hiện dự án**

##### ***a. Về gói thầu xây lắp***

Công trình xây dựng Trường Mầm non Hoa Mai được Chủ đầu tư trình phê duyệt đúng theo Khoản 1 Điều 106 của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và khoản 3 Điều 68 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng công trình được thực hiện đảm bảo theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.

Đối với công tác lập và nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán đúng theo Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Qua kiểm tra việc xây dựng, phần khối lượng công trình đúng theo thiết kế, đúng bản vẽ hoàn công công trình.

**b. Đối với công tác mua sắm trang thiết bị:**

Về số lượng đầy đủ theo biên bản bàn giao cho trường. Tuy nhiên, do Chủ đầu không kiểm tra kỹ các loại mặt hàng của đơn vị cung cấp, dẫn đến có một số mặt hàng về chủng loại và giá mặt hàng chưa đúng theo danh mục thiết bị, cụ thể: 06 cái Giá phơi khăn mặt, 145 Cốc uống nước và 20 cái giá để đồ chơi và học liệu kích thước 1200x300x950mm của trẻ với tổng số tiền sai chênh lệch là 110.050.000 đồng (cụ thể trên phần nhận xét).

**Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện và ông Lê Hoàng Sơn – Cán bộ phụ trách trang thiết bị tham mưu thực hiện.**

**IV. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN.**

Từ những nội dung kết luận trên, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Giám đốc Ban quản lý dự án huyện và ông Lê Hoàng Sơn - Viên chức thuộc Ban Quản lý dự án huyện, phụ trách trang thiết bị nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót như đã nêu phần trên.

- Thanh tra huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thu hồi nộp tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện chờ xử lý số tiền 110.050.000 đồng, gồm: 2.400.000 đồng tiền chênh lệch 06 cái Giá phơi khăn mặt không đúng chất liệu và kích thước theo hợp đồng cung cấp; 106.200.000 đồng tiền chênh lệch về giá 20 cái Giá để đồ chơi và học liệu của trẻ theo chứng thư thẩm định và thực tế trên thị trường; 1.450.000 đồng tiền chênh lệch về giá 145 cái Cốc uống nước không đúng chất liệu theo hợp đồng cung cấp.

Trên đây là Kết luận thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản công trình Trường Mầm non Hoa Mai. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kết luận này và báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Thanh tra huyện) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố. Giao trách nhiệm Chánh Thanh tra huyện công bố kết luận này và theo dõi việc thực hiện của các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổng hợp báo cáo kết quả đến Ủy ban nhân dân huyện theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;
  - Thanh tra tỉnh;
  - Chủ tịch, PCT UBND huyện;
  - Chánh, Phó Văn phòng;
  - Thanh tra huyện (5 bản công bố);
  - Phòng VH TT (đăng tải lên trang TTĐT);
  - Ban TCD huyện;
  - Lưu: VT- NC. (Nghĩa);
- (Tài TTr)

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Tiếp**